

## AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (AISEM)

### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AL TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2024

#### “Avance Físico y Financiero por Acciones de Corto Plazo Gestión 2024”

P	E	M	R	AEI	COD. ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE	Nº OPE.	% FÍSICO	% FIN.	PTTO. 2024	EJECUCIÓN			
3	6	6	1	2	ACP2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDO NIVEL	Dirección Técnica	BID	11	11,92%	31,17%	76.408.796,36	23.815.351,73			
									2	100,00%	99,38%	54.426.810,34	54.090.939,80			
									3	6,19%	16,64%	160.835.305,00	26.766.493,24			
									16	15,46%	35,89%	291.670.911,70	104.672.784,77			
							3	ACP3	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	Dirección Técnica	BID	6	65,48%	8,70%	310.844.574,64	27.031.867,49
										9	11,02%	15,03%	222.900.148,00	33.499.444,23		
										15	23,59%	11,34%	533.744.722,64	60.531.311,72		
							4	ACP4	EQUIPAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CUARTO NIVEL	Dirección Técnica	TGN	3	21,72%	8,49%	219.631.223,00	18.655.333,73
										3	21,72%	8,49%	219.631.223,00	18.655.333,73		
										14	69,50%	54,58%	16.485.153,00	8.997.797,51		
Total General									48	47,65%	18,17%	1.061.532.010,34	192.857.227,73			