

AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (AISEM)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AL CUARTO TRIMESTRE GESTIÓN 2024

“Avance Físico y Financiero por Acciones de Corto Plazo Gestión 2024”

P	E	M	R	AEI	COD. ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE	N° OPE.	% FÍSICO	% FIN.	PTTO. 2024	EJECUCIÓN	
3	6	6	1	2	ACP2	CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDO NIVEL	Dirección Técnica	BID	11	26,22%	44,27%	76.408.796,36	33.829.037,38	
								BM	2	100,00%	99,38%	54.426.810,34	54.090.939,80	
								CAF	1	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
								TGN	3	14,09%	19,60%	160.835.305,00	31.531.695,24	
					ACP2				17	25,51%	40,95%	291.670.911,70	119.451.672,42	
					3	ACP3	CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	Dirección Técnica	BID	6	69,62%	10,33%	310.844.574,64	32.095.482,65
									TGN	10	20,83%	15,09%	243.797.907,00	36.800.800,67
									ACP3				16	31,28%
				4	ACP4	EQUIPAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CUARTO NIVEL	Dirección Técnica	TGN	4	23,97%	10,69%	219.631.223,00	23.481.375,59	
								ACP4				4	23,97%	10,69%
11	7	1	7	1	ACP5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, PLANIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS	Dirección General Ejecutiva	TGN	5	98,00%	63,11%	264.831,36	167.138,95	
							Dirección de Administración y Finanzas	TGN	5	96,25%	93,89%	15.241.586,64	14.310.054,48	
							Dirección de Asuntos Jurídicos	TGN	2	100,00%	93,20%	80.976,00	75.468,50	
							Dirección Técnica	TGN	2	60,00%	0,00%	0,00	0,00	
							ACP5				14	96,67%	93,36%	15.587.394,00
				Total General								51	64,93%	20,93%